

Утверждаю:
Глава Юргамышского муниципального округа
Курганской области



А.Ю. Чесноков

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЮРГАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2025 ГОД

(млн.руб.)

№ п/п	Инфраструктурные объекты	Начало работ	Срок сдачи	Фактическое состояние	Источник финансирования	план	Факт на 01.02.2025 г.
1.	Капитальный ремонт и оснащение МКОУ «Юргамышская СОШ»	2024	2025	Требуется ремонт	ФБ РБ МБ	48,112 1,488 0,05	Общая готовность 55 %
2.	Капитальный ремонт здания Скоблинского сельского дома культуры	2025	2025	Требуется ремонт	РБ МБ	15,0 0,015	Подготовительный этап
3.	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в ГБУ «Скоблинский ПНИ»	2025	2025	Требуется ремонт	РБ	4,422	Подготовительный этап
4.	Капитальный ремонт «Межрайонная больница № 4» р.п.Юргамыш	2024	2025	Требуется ремонт	ФБ	22,821	Общая готовность 82%
5.	Приобретение и монтаж модульного здания ФАП с. Гагарье ГБУ «Межрайонная больница №4»	2025	2025		ФБ	5,5	Подготовительный этап
6.	Приобретение и монтаж модульного здания ФАП с. Таловка ГБУ «Межрайонная больница №4»	2025	2025		ФБ	5,5	Подготовительный этап
7.	Ремонт дороги ул. Ленина от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Кирова	2025	2025	Требуется ремонт	РБ	7,65	Подготовительный этап
8.	Установка светильников на улично-дорожной сети в р.п. Юргамыш	2025	2025		РБ МБ	2,425 0,24	Подготовительный этап

9.	Благоустройство площадки общего пользования в р.п. Юргамыш ул. Пролетарская между домом 15 и 17	2025	2025	Требуется благоустройство	ФБ	3,52	Подготовительный этап
10.	Благоустройство площадки общего пользования в п. Новый Мир ул. Ленина д.11	2025	2025	Требуется благоустройство	ФБ	3,05	Подготовительный этап
11.	Установка блочно-модульной газовой котельной в п. Новый Мир	2025	2025		Благотворительная помощь ПАО «Транснефть»	60,9	Подготовительный этап

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ

1.	Открытие бизнес-центра в р.п. Юргамыш	2023	2025	Проводится капитальный ремонт здания для последующего предоставления помещений в аренду	ВБ	30,0	Проект в стадии реализации
2.	Увеличение мощностей для изготовления деревянных изделий	2024	2025	Приобретено здание, проводится ремонт	ВБ	2,0	Проект в стадии реализации
3.	Строительство магазина в р.п. Юргамыш	2023	2025	Предоставлен в аренду земельный участок, разрабатана проектная документация на строительство объекта торговли	ВБ	4,0	Проект в стадии реализации
4.	Открытие аптеки в п. Новый мир	2022	2025	Проведен капитальный ремонт здания. В настоящее время проводится процедура получения лицензии	ВБ	2,0	Проект в стадии реализации
5.	Открытие павильона «Товары для рукоделов» в р.п. Юргамыш	2024	2025	Предоставлен в аренду земельный участок, установлен НТО	ВБ	0,5	Проект в стадии реализации

6.	Открытие цветочного магазина	2024	2025	Взят в аренду земельный участок, установлен НТО	Вб	0,7	Проект в стадии реализации
7.	Открытие парикмахерской в р.п. Юргамыш	2022	2025	Предоставлен в аренду земельный участок	Вб	0,5	Проект в стадии реализации
8.	Строительство станции технического обслуживания (СТО) в п. Юргамыш	2023	2025	Предоставлен в аренду земельный участок, построено здание	Вб	10,0	Проект в стадии реализации
9.	Открытие кафе в р.п. Юргамыш	2023	2025	В здании проводится капитальный ремонт, осуществлена газификация объекта	Вб	5,0	Проект в стадии реализации
10.	Организация глэмпинга «Полюс из города»	2024	2025	Предоставлен в аренду земельный участок, осуществляется подключение к электросетям	Вб	7,0	Проект в стадии реализации